



## COMPTE RENDU : COMITE DE RIVIERE DU BASSIN DE LA CEZE

Réunion du 20 mars 2024 à Saint-Denis

### Ordre du jour :

- Présentation du bilan du Contrat de Rivière – année 2023
- Présentation du bilan du PGRE – année 2023
- Présentation du bilan du PAPI – année 2023

### Les membres du Comité de Rivière :

NOM	STRUCTURE	
Mme ESSEYRIC Catherine	Région Occitanie	Absente
	Région Auvergne-Rhône-Alpes	Absent
	Département du Gard	Absent
	Département du Gard	Absent
Mme RIEU-FROMENTIN Françoise	Département de l'Ardèche	Excusée
M. AIGOIN Robert	Département de la Lozère	Excusé
M. TRICHOT Benoit	Syndicat Mixte ABCèze	<b>Présent</b>
M. VARIN D'AINVELLE Roch	Alès agglomération	Absent
M. HILLAIRE Bernard	Alès agglomération	Absent
M. SERRE Dominique	CC du Pays d'Uzès	Absent
M. DE FARIA Jean-Pierre	CC de Cèze-Cévennes	<b>Représenté par M. DUMAS</b>
M. VIGOUROUX Claude	CC de Cèze-Cévennes	<b>Présent</b>
Mme GRAZIANO-BAYLE Monique	CA du Gard Rhodanien	Excusée
M. RIEU José	CA du Gard Rhodanien	<b>Présent</b>
M. BRUYERE-ISNARD Thierry	CC du Pays des Vans en Cévennes	Absent
M. MILESI Pascal	Syndicat Mixte du Pays des Cévennes	Absent
M. ASTIER Thierry	Syndicat Mixte du PETR Uzège-Pont du Gard	Absent
M. ROBERT Lionnel	Syndicat Mixte du SCOT de l'Ardèche Méridionale	Absent
M. BOUSQUET Bernard	Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Occitanie	Absent
M. GRAVIL Éric	Chambre d'agriculture du Gard	Absent
Mme CESENA Christel	Chambre d'agriculture de l'Ardèche	Excusée
Mme VIDAL Nadia	Chambre d'agriculture de la Lozère	Absente
M. BRUNEL Grégory	Fédération des caves coopératives du Gard	Absent

M. RAVEL Vincent	Fédération de pêche du Gard	<b>Présent</b>
	Agence de développement et de réservation touristique du Gard	Absent
	Fédération de l'Hôtellerie de plein air	Absente
M. COULET Rémy	Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature	Absent
M. PIZON Jean-Loup	France Nature Environnement Languedoc-Roussillon	Excusé
M. KÖNIG Bernard	Consommation Logement et Cadre de Vie	<b>Représenté par M. PIALET</b>
M. DALAIN Jean-Marc	Confédération des Riverains du Rhône et de ses Affluents	Absent
M. BRISSON William	Comité départemental de canoë-kayak du Gard	Absent
Mme BATLLE Frédérique	DREAL Occitanie	Excusée
M. TELLIER Sébastien	Préfet du Gard – DDTM30	Absent
	Préfet de l'Ardèche – DDT 07	Absent
Mme GELY Anne	Préfet de la Lozère - DDT 48	Excusée
Mme ROLLET Mathilde	Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse	<b>Présente</b>
	Office français de la biodiversité	Absent
	Agence régional de Santé	Absent
M. MANCHE Yannick	Parc National des Cévennes	Absent

Etaient également présent.e.s :

- Mme UYUNI-REYES, Conseil départemental du Gard
- M. BRENTGANI Hugues, Syndicat Mixte ABCèze
- Mme RANDRIANANTENAINA Francesca, Syndicat Mixte ABCèze
- Mme POURPE Noélie, Syndicat Mixte ABCèze
- Mme CLAVEL Maud, Syndicat Mixte ABCèze

*Le diaporama de présentation de la réunion est joint en annexe 1.*

### **Bilan du Contrat de Rivière – année 2023**

116 opérations prévus en 2013 pour un montant de 13 040 960€. 52% d'opérations en cours ou réalisées et 60% des montants prévus engagés.

Le retard dans l'engagement des actions est particulièrement visible sur le volet « qualité », et dans une moindre mesure sur le volet « ressource ». Il s'explique en partie par la difficulté des collectivités à financer l'ensemble des opérations initialement prévues dans un contexte d'inflation.

En 2024, ce sont 111 opérations sont prévues pour montant de 12 813 050€.

*Le bilan 2023 est présenté en annexe 2.*

- Avancement du SAGE

A la demande de Mme UYUNI-REYES, un point d'avancement sur la procédure SAGE est fait. Le projet de périmètre est phase de consultation auprès des collectivités jusqu'à fin mai. M. Trichot va présenter le projet devant le Comité d'agrément le 5 avril prochain. Lorsque l'arrêté préfectoral sur le périmètre sera pris, un second arrêté devra être pris sur la création de la CLE (commission locale de l'eau). Le Syndicat ABCèze a prévu de recruter un chargé de mission SAGE, avec l'objectif qu'il soit en poste à partir de septembre.

- Aides de l'Agence de l'Eau

Madame ROLLET explique que l'Agence de l'Eau change de programme d'intervention en 2025. Les conditions d'aides de ce futur programme ne sont pas encore connues. Pour bénéficier des aides actuelles, les dossiers de subvention doivent être déposés avant le 30 juin 2024.

Monsieur TRICHOT insiste sur le besoin du soutien de l'Agence sur les projets de renaturation.

### **Bilan du plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) – Année 2023**

Le programme d'actions du PGRE et du Contrat de rivière ont permis d'économiser un volume d'environ 215 000m<sup>3</sup> sur les mois en déficit. En ajoutant les économies effectuées avant le PGRE on atteint 450 000m<sup>3</sup>.

L'objectif fixé par la notification préfectorale est de 1,29 Mm<sup>3</sup> et l'objectif 2027 du PGRE de 820 000m<sup>3</sup>.

#### **→ Remarques du Comité de Rivière**

Monsieur VIGOUROUX souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles, à partir de 2021, les objectifs de volume à réduire ne sont plus atteints.

Monsieur BRENTGANI précise que la crise sanitaire puis l'inflation ont joué sur la non réalisation de certaines actions. Le bilan évaluation du PGRE, programmé en 2025, permettra d'affiner ce constat.

Madame UYUNI demande sur quel secteur les économies ont été les plus importantes. Monsieur BRENTGANI répond qu'une grande part d'économie est due au secteur agricole, en particulier du fait de l'arrêt de béals dans les Cévennes et la création de retenue d'eau.

Monsieur PIALET évoque le projet de la substitution des prélèvements en moyenne vallée de la Cèze par le forage de Clairac (à Meyrannes). Les échanges porte sur le fait qu'il manque une maîtrise d'ouvrage pour porter ce projet à l'heure actuelle.

Suite à un échange sur le prélèvement d'eau par le GIE de Salindres (prélèvement annuel d'environ 1 millions de m<sup>3</sup> pour alimenter la plateforme chimique et la vile de Salindres), Monsieur TRICHOT propose de demander une rencontre entre le GIE, les EPTB Gardons et Cèze. Monsieur RAVEL propose qu'Alès agglomération soit également invité.

Au sujet de la concertation sur le changement climatique, Madame UYUNI-REYES précise les suites qui vont être données à l'étude « Eau et climat 3.0 » du département du Gard. Des ateliers de concertation avec les élus, usagers et grand public sont prévues en juin sur le bassin de la Cèze.

## **Bilan du programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) – Année 2023**

En 2023, 11 actions du PAPI ont été lancées sur les 22 portées par le Syndicat ABCèze. Au total, 48 051€ TTC ont été dépensés pour les actions de sensibilisation au risque d'inondation (axe 1). Ces dernières seront renforcées en 2024.

Par ailleurs, le syndicat ABCèze lancera en 2024, le marché « élaboration/révision des PCS/DICRIM et mise en œuvre des exercices de gestion de crise » (axe 3). Quant à l'élaboration des Plans InterCommunaux de Sauvegarde (PICS) (axe 3), elle ne sera plus désormais subventionnée, comme initialement prévu dans le PAPI.

Concernant l'axe 5 du PAPI, 93 propriétaires privés ont réalisé le diagnostic « inondation » de leur logement, soit 62% de l'objectif annuel fixé atteint. En 2024, ABCèze renforcera le dispositif ALABRI et lancera en parallèle les opérations de diagnostics et travaux permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments communaux.

A propos de la gestion des ouvrages hydrauliques du bassin versant (axe 7), un montant global de 637 132€ a été dépensé en 2023. Il est prévu pour 2024 de poursuivre les études de sécurisation des systèmes d'endiguement de Pont Saint Esprit, de la moyenne vallée de la Cèze et les études complémentaires, préliminaire pour sécuriser la digue de Saint-Etienne-des-Sorts.

---

## **Rappel des acronymes**

CA : communauté d'agglomération

CC : communauté de communes

CLE : Commission locale de l'eau

DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DDT/DDTM : direction départementale des territoires/et de la mer

EPTB : établissement public territorial de bassin

SAGE : schéma d'aménagement et de gestion de l'eau

SCOT : schéma de cohérence territoriale

SPC : Service de prévision des crues

**ANNEXE 1**  
**DIAPORAMA DE PRESENTATION**



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

## Comite de Rivière du bassin de la Cèze

Saint-Denis, le 20 mars 2024



Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

## Contrat de rivière du bassin de la Cèze - Bilan 2023




## Le Contrat 2019-2024



## Le bilan 2023

→ Prévisionnel : 116 opérations pour un montant de 13 040 960 €

- **52%** des opérations en cours ou réalisées
- **13%** reportées à 2024
- **60%** des montants engagés



## Le bilan 2023

### Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver (QUA)

- **30** opérations prévues → **17%** réalisées ou en cours / **27%** reportées à 2024
- **651 550€** engagé soit **14%** du prévisionnel

#### Actions prioritaires

N° fiche	Opération	Maitre d'ouvrage	Montant prévu CR	Avancement
QUA1.2	CHAMBORIGAUD - Réalisation du SDA	Alès Agglomération	80 000	Non-réalisé
QUA1.2	LE MARTINET - Réalisation du SDA	Alès Agglomération	100 000	Non-réalisé
QUA1.2	SAINT-JEAN-DE-V/LES MAGES - Réalisation du SDA	Alès Agglomération	180 000	Non-réalisé
QUA1.6	GENOLHAC - Réhabilitation de réseau pour éviter les déversements dans l'Homol	Alès Agglomération	300 000	Réalisé
QUA1.7	LES MAGES - Mise aux normes de la station d'épuration	Alès Agglomération	350 000	Non-réalisé
QUA1.7	SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE - Travaux réglementaire de réhabilitation EU	Alès Agglomération	600 000	Prévu 2024
QUA1.8	BESSAS - Création d'une station d'épuration	Bessas	320 000	Non-réalisé
QUA1.8	BESSAS - Création d'un réseau de collecte séparatif pour le bourg	Bessas	869 000	Non-réalisé
QUA1.8	VAGNAS - Création d'une nouvelle station à Brujas	Vagnas	310 000	en cours
QUA1.10	LUSSAN - Réhabilitation du système d'Audabiac (150EH)	Lussan	485 000	Prévu 2024
QUA3.3	Captages St Pons-la-Calm et Sabran - Etudes de détermination du BAC et agro-environnemental	CA du Gard Rhodanien	50 000	Prévu 2024
QUA3.3	Bilan-évaluation du programme d'actions des captages de Saint-Gervais et Cornillon	CA du Gard Rhodanien	50 000	Prévu 2024
QUA3.3	Animation des démarche des 3 captages prioritaires	CA du Gard Rhodanien	60 000	Réalisé

## Le bilan 2023

### Préserver et restaurer les milieux aquatiques (MIL)

- **27** opérations prévues → **81%** réalisées ou en cours
- **291 068€** engagé soit **39%** du prévisionnel

#### Actions importantes

N° fiche	Opération	Maitre d'ouvrage	Montant prévu CR	Avancement
MIL1.4	Renaturation du Galet à St-Génies-de-Comolas - étude	SMABCèze	70 000	En réflexion pour 2024
MIL1.4	Renaturation du Malaven Aval - Acquisitions foncières	SMABCèze	160 000	Non-réalisé
MIL1.6	Travaux sur les bancs de graviers - EV	SMABCèze	p.m	
MIL1.7	Entretien des ripisylves - prestataires	SMABCèze	66 000	



## Le bilan 2023

### Gérer durablement les ressources en eau (RES)

- **38** opérations prévues → **44%** réalisée ou en cours / **29%** prévues en 2023
- **3 209 000€** engagé soit **59%** du prévisionnel

#### Actions importantes

N° fiche	Opération	Maitre d'ouvrage	Montant prévu CR	Avancement
RES2.1	BESSEGES - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Bessèges	150 000	
RES2.1	SIAEP DE COURRY-GAGNIERES - Réalisation d'un SDAEP	SIAEP de Courry-Gagnières	100 000	
RES2.1	EX-SYNDICAT DU LUECH - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Alès Agglomération	800 000	
RES2.1	SAINT-FLORENT-SUR-A. - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Alès Agglomération	200 000	
RES2.1	POUGNADORESSE - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Pougnadoresse	60 000	
RES2.1	SIAEP DE LUSSAN - Réalisation d'un nouveau SDAEP	SIAEP de Lussan	100 000	
RES2.3	GENOLHAC - Réhabilitation de réseau (Pont-de-Rastel)	Alès Agglomération	750 000	
RES2.4	EX SYNDICAT LUECH - Réhabilitation des réservoirs (y.c diagnostic)	Alès Agglomération	2 000 000	
RES2.4	CHAMBORIGAUD - Réhabilitation de réseau	Alès Agglomération	650 000	
RES2.5	Réhabilitation de réseau	SIVOM Cèze-Auzonnet	200 000	
RES2.10	Diagnostic du réseau de l'ASA de l'Aven de Cal	ASA de l'Aven de Cal	30 000	
RES2.11	Création d'une retenue collinaire - AVP et études réglementaires	ASA d'irrigation de Saint-Jean	300 000	

## Le bilan 2023

### Renforcer la gestion concertée et durable (GES)

- **21** opérations prévues → **81%** réalisée ou en cours
- **588 640€** engagé soit **60%** du prévisionnel

#### Actions importantes

N° fiche	Opération	Maitre d'ouvrage	Montant prévu CR	Avancement
GES2.1	Animations auprès des collégiens et lycéens	SMABCèze	En interne	
GES2.1	Animations "Rendez-vous à la plage"	SMABCèze	En interne	
GES2.2	Journal du bassin versant	SMABCèze	30 000 €	
GES3.1	Elaboration du dossier préliminaire du SAGE	SMABCèze	50 000 €	
GES4.1	Réunion annuelle SMABCèze/SCOT	SMABCèze/ SCOT	en interne	

## Prévisionnel 2024

### Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver (QUA)

- **37 opérations prévues – 7 407 250€**

#### Actions importantes:

Prévu 2024	Report 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisation de SDA sur Alès Agglomération</li> <li>• Raccordement Molières/Meyrannes à Saint-Ambroix</li> <li>• Mise en séparatif à Molière-sur-Cèze, Saint-Ambroix, Saint-Brès</li> <li>• Réhabilitation de réseaux à Connaux</li> <li>• Nouvelle station à Tavel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilan-évaluation du programme d'actions des captages de Saint-Gervais et Cornillon</li> <li>• Réhabilitation du système de Lussan-Audabiac</li> </ul>

## Prévisionnel 2024

### Préserver et restaurer les milieux aquatiques (MIL)

- **28 opérations prévues – 1 460 800€**

#### Actions importantes:

Prévu 2024	Report 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effacement remblai au Mas de la Barque</li> <li>• 2 Plans de gestion de zones humides</li> <li>• Entretien des ripisylves / Lutte contre les invasives</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etude d'acquisition de connaissance sur les milieux</li> </ul>

## Prévisionnel 2024

### Gérer durablement les ressources en eau (RES)

- **26** opérations prévues – **3 345 000€**
- Actions importantes:

Prévu 2024	Report 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 SDAEP (eau potable)</li> <li>• Réhabilitation de réseau (dont Alès Agglo, Molières-sur-Cèze, Saint-Ambroix)</li> <li>• Bilan-évaluation du PGRE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostic de réseau de l'Aven de Cal</li> <li>• Etude sur retenue de substitution de l'ASA de St-Jean</li> </ul>

## Prévisionnel 2024

### Renforcer la gestion concertée et durable (GES)

- **20** opérations prévues – **600 000€**

Actions importantes:

Prévu 2024	Report 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postes techniques du Syndicat</li> <li>• Programme de sensibilisation « Et au milieu coule la Cèze »</li> <li>• Evaluation du Contrat de Rivière</li> </ul>	




Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

## Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE)- Bilan 2023

CORIV du 20 mars 2024


### Bilan actions PGRE



**Objectifs notification préfectorale : 1.29 millions de m<sup>3</sup>**

**Objectifs PGRE : 2027 = 820 000 m<sup>3</sup>**

**Economies PGRE 2010-2023 : 451 000 m<sup>3</sup>**



Total 2027 = Avant PGRE + 2023. En sachant que 2023 additionne les cumuls des années 2019 à 2023.

# Bilan action PGRE

## Actions Maîtres d'Ouvrage

Etude d'optimisation ASA de Saint-Jean



Economies d'eau sur l'irrigation :  
- béal arrêté  
- aven de cal



Economies d'eau sur l'AEP :  
- réhabilitation de réseaux  
- travaux AAP collectivités




CORIV du 20 mars 2024

# Bilan actions PGRE

## Actions ABCèze

Etude Ressource Stratégique (ERS) :



Suivi des débits



Préserver notre eau,  
on s'y met tous ?

Opération économie  
d'eau particuliers


Investigations et  
définition des  
zones de  
sauvegarde

Projets étudiants  
ingénieurs

Concertation changement climatique



# Bilan actions PGRE



# Prévisionnel 2024

## Actions autres MO :

**AEP : réhabilitation réseaux et réalisation de SDAEP**  
Ex Luech, St-Florent, Molières, Gard Rhodanien

**Diagnostic de l'ASA de l'Aven de Cal**

**ASA de Saint-Jean, finalisation de l'étude**



**Etude irrigation – eau brute Gard Rhodanien**



**Optimisation barrage de Sénéchas**

## Actions ABCèze :

**Etude ERS : validation des zones de sauvegarde et actions + Alluvions Cèze**

**Changement climatique : analyse des actions / ateliers techniques**



**Cahier des charges bilan évaluation PGRE**





Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze

## Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)- Bilan 2023

### AXE I. Sensibilisation au risque d'inondation

#### 1. Sensibilisation du grand public - 7 000 € TTC

- ❖ Diffusion de 2 500 plaquettes PAPI
- ❖ Journée nationale de la résilience face aux risques majeurs :  
2 écoles sensibilisées => 113 élèves bénéficiaires
- ❖ Commémoration des crues du Rhône de 2003
  - Conception de 50 posters d'information
  - Co-organisation d'un événement commémoratif à Pont Saint Esprit**Faible taux de participation**



**Perspectives de 2024 :** Organiser des animations pour la journée de résilience

#### 2. Sensibilisation des scolaires - 41 051€ TTC

- ❖ 36 classes inscrites pour les animations « inondation »
- ❖ 750 kits inondation conçus

**Perspectives de 2024 :** Poursuivre l'action, objectif : 50 classes/an



#### 3. Sensibilisation des élus

- ❖ Participation de 47 élus aux cycles de formation (DDTM30)
- ❖ Participation de 25 élus à la formation sur la gestion de crise du 15/11/2023

**Perspectives de 2024 :** Organiser des animations pour sensibiliser les élus au risque d'inondation



## AXE III. Alerte et gestion de crise

### 1. PCS / DICRIM / EXERCICES DE CRISE (Communes)

- En 2023 : Préparation d'un marché
- **60% FEDER pour les PCS/exercices de gestion de crise**
  - **80% Etat pour les DICRIM**
- Soit 20% à 40% d'autofinancement (communes)

#### Perspectives de 2024 :

- Notification d'un marché
- Conventions et mise en oeuvre des opérations



### 2. PICS (EPCI)

- En 2023 :
- Echanges avec les référents EPCI
  - Relance des EPCI sur les financements du PAPI

**A ce jour, suppression des subventions PAPI (20% de financement auparavant)**



## AXE V. Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

### 1. Diagnostics et travaux des bâtiments privés (ALABRI)

- ❖ **93 diagnostics réalisés** (objectif PAPI : 150/an)
- ❖ **14 dossiers travaux** à ce jour dont 4 terminés
- ❖ **Lancement d'un nouveau marché - 436 560 € TTC**
- ❖ **Tenue de 2 réunions publiques**
  - à Pont Saint Esprit : 20 participants /144 habitations éligibles (14%)
  - à Saint Geniès de Comolas : 35 participants /157 habitations éligibles (22%)

#### Perspectives de 2024 :

- Renforcement du dispositif
- Sollicitation aux démarches diagnostics et travaux



### 2. Diagnostics et travaux des bâtiments publics

- ❖ Envoi de courriers de **sollicitations aux propriétaires (communes)**

#### Perspectives de 2024 :


- Lancement d'un marché diagnostics
- Accompagnement dans la démarche travaux
- Communication et information



## AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUES

### 1. Entretien et surveillance des digues (185 388 €)

- ❖ Classement des digues
- ❖ Entretien de l'ensemble des systèmes d'endiguement



### 2. Travaux de sécurisation du SE de Pont Saint Esprit ( 124 475 € TTC )

- ❖ Essais d'injections pour mesurer la perméabilité

**Perspectives de 2024:** Validation phase PRO et état initial faune/flore (4 saisons)



### 3. Travaux de sécurisation des SE de la moyenne vallée (158 456 € TTC)

- ❖ Réunions publiques à Saint-Ambroix et Molières sur Cèze
- ❖ Lancement de l'état initial faune/flore (4 saisons)
- ❖ Rencontres avec les propriétaires pour les acquisitions

#### **Perspectives de 2024 :**

- Finalisation de l'impact de l'étude faune/flore (4 saisons)
- Réalisation des dossiers réglementaires
- Premières acquisitions foncières à Saint-Ambroix



### 4. Etudes de sécurisation du SE de Saint Etienne des Sorts ( 168 813 € TTC)

- ❖ Marché de maîtrise d'œuvre (Réunion de lancement le 29/11/202)

#### **Perspectives de 2024:**

- Poursuite des études complémentaires,
- Présentation de l'étude préliminaire et de l'avant-projet

**ANNEXE 2**  
**BILAN CONTRAT DE RIVIERE – ANNEE 2023**



## Contrat de Rivière du bassin de la Cèze 2019-2024

- Bilan 2023 -

### Les objectifs du Contrat

Sur la deuxième phase (2022-2024), il est prévu 298 opérations pour un montant de 46 184 641€.

Le Contrat répond à 4 enjeux :

Enjeux	Objectifs
Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver (QUA)	Obtenir et maintenir un bon fonctionnement des systèmes d'assainissement collectifs, en particulier par temps de pluie (QUA1)
	Améliorer le fonctionnement des assainissements non-collectifs en zones sensibles (QUA2)
	Réduire les pollutions diffuses, en particulier sur les captages prioritaires (QUA3)
	Réduire le développement d'algues à l'aval des gorges (QUA4)
	Sécuriser les usages (QUA5)
Préserver et restaurer les milieux aquatiques (MIL)	Restaurer et préserver le bon fonctionnement de la Cèze et de ses affluents (MIL1)
	Préserver la biodiversité et les zones humides (MIL2)
	Assurer la non-dégradation des milieux (MIL3)
Gérer durablement les ressources en eau (RES)	Améliorer la connaissance de l'hydrologie et des prélèvements (RES1)
	Economiser partout (RES2)
	Solidarité entre les usagers (RES3)
	Adapter les objectifs (RES4)
	Prioriser l'accompagnement (RES5)
Renforcer la gestion concertée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (GES)	Assurer une bonne mise en œuvre du contrat de rivière (GES1)
	Sensibiliser le grand public et les acteurs de l'eau aux enjeux de l'eau du bassin (GES2)
	Réévaluer l'opportunité d'élaborer un SAGE (GES3)
	Renforcer la cohérence entre les politiques de gestion de l'eau et de l'urbanisme (GES4)

En 2023, il était prévu la réalisation de 116 opérations pour un montant de 13 040 960€.

### Le bilan 2023

**Sur 116 opérations prévues, 52% sont réalisées ou en cours et 13% sont reportés sur 2024.**

*Le détail de l'avancement des opérations est présenté en annexe.*




Diagramme 1 : Avancement des actions 2023

	Nombre d'opérations			
	Réalisée	En cours	Prévue 2024	Non-réalisée
QUA	0	5	8	17
MIL	22	0	1	4
RES	7	10	6	15
GES	13	4	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>39</b>

Tableau 1 : Avancement des opérations prévues en 2023 par thématique

### Les crédits prévus pour 2023 ont été engagés à 60%.




Diagramme 2 : Montants prévus et engagés en 2023

Sur l'objectif « **Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver** », seul **17%** des actions ont été engagées. **27%** des actions non-réalisées sont prévues en 2024. Et seuls **14%** des crédits ont été engagés (39% ont été reportés à 2024).

Sur la problématique « assainissement », des problèmes financiers (augmentation du coût des matériaux, subventions non-obtenues) ont pénalisé l'avancement des projets. De même les actions sur la protection de captages d'eau potable (hors captages prioritaires) ont peu avancé.

Sur l'objectif « **Préserver et restaurer les milieux aquatiques** », **81%** des actions ont été réalisées ou engagées et **39%** des montants. Les projets coûteux sur la restauration morphologique et la renaturation de cours d'eau n'ont pas été engagés, du fait des difficultés d'acceptation des projets.

Sur l'objectif « **Gérer durablement les ressources en eau** », **44%** des actions ont été au moins engagées pour **99%** des montants prévus. **16%** des actions sont reportées à 2023.

Ce bon taux d'engagement est en particulier dû à l'opération de réhabilitation des réservoirs par Alès Agglomération. Ce projet représente 61% des montant engagés.

Sur l'objectif « **Renforcer la gestion concertée et durable** », **81%** des opérations ont été au moins engagées et **99%** des montants.